«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «УК-Стройпромавтоматика»
_____ Быченко М.В.

План
проведения мероприятий по подготовке к осеннее-зимнему периоду 2016/17 г.
по многоквартирному жилому дому по адресу: г. Звенигород, ул. Проезд Ветеранов -10 Корп . №3,4.

№ п/п	Виды работ	Объемы	Сроки выполнения	Примечание
1	**ИТП:** Ревизия запорной арматуры. Очистка фильтров, грязевиков. Ревизия насосов отопления, подпитки, ГВС. Ревизия и промывка теплообменников. Ревизия и обслуживание гидробаков. Ревизия обратных клапанов. Ревизия двухходовых регулирующих клапанов с эл.приводом. Гидравлические испытания трубопроводов теплового пункта. Окраска сварных соединений. Окраска фланцев. Наладка и регулировка КИПиА. Замена манометров. Установка и программирование датчиков давления	42 шт. 17 шт. 8 шт. 6 шт. 3 шт. 13 шт. 6шт. 238м/п 1,0м2. 6шт. комплект 12шт. комплект	Согласно графика профилактического отключения котельной	
2	**Система отопления:** Ревизия запорной арматуры. Замена шаровых кранов. Замена сгонов, муфт.	124 шт. 3 шт. 2 шт.	28 июля	

	Гидравлические испытания трубопроводов. Окраска сварных соединений. Замена балансировочных кранов	9.145 п/м 0.7 м2 1 шт.		
4	**Водомерный узел:** Ревизия запорной арматуры. Очистка фильтра. Окраска фланцев. Ревизия задвижки с электроприводом.	 6 шт. 2 шт. 4 шт. 1 шт.	28 июля	
5	**Повысительная насосная станция:** Ревизия запорной арматуры. Замена прокладок. Окраска сварных соединений. Ревизия повысительных насосов. Ревизия и обслуживание гидробаков. Окраска задвижек. Окраска фланцев. Наладка и регулировка КИПиА. Замена манометров.	 7 шт. 6 шт. 0,4 м2 3 шт. 1 шт. 2 шт. 4 шт. комплект 2 шт.	28 июля	
6	**Система ХВС:** Ревизия запорной арматуры. Окраска сварных соединений. Замена шар кранов.	 346 шт. 0,4 м2 8 шт.	27 июня	
7	**Система ГВС:** Ревизия запорной арматуры. Замена шаровых кранов. Окраска сварных соединений. Восстановить теплоизоляцию.	 346 шт. 4 шт. 0,5 м2 -	Согласно графика профилактического отключения котельной	

Инженер по эксплуатации Полищук А.В